

都道府県名	沖縄県	事業実施主体	宮古島市	地域再生計画名	心かよう夢と希望に満ちた島 宮古（みや〜く）島の水環境創造計画
計画期間	令和4年～令和8年	評価責任者	沖縄県 環境衛生局 下水道課長 砂川隆吉		

	地域再生計画の目標		基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価
			基準年度		年度	中間実績	基準年度					
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	目標 1	入域観光客数の増加	36.0万人	R2	133.8万人	R6	119.2万人	182.8万人	R8	×	指標総数 達成数	中間目標値を約14万人下回っており、最終目標値まで目標達成が厳しい状況である。
	目標 2	モズク生産量の増加	1,200t	R2	1,300t	R5	1,257t	1,350t	R8	×	20	中間目標値を43t万人下回っている。天候に余裕される事から、最終目標値まで目標達成できるか微妙な状況である。
②事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価						
			計画	中間年度（R6）	最終実績見込み							
	特別措置を適用して行う事業	公共下水道	L=50,600m	L=2,141m	L=5,000m	公共下水道管渠敷設工事は、R6だけ計画達成している。R7及びR8も計画達成予定です。						
		個人設置型浄化槽	25基	2基	25基	市民からの問い合わせはあるが、申請まで至るケースが少ない。						
	その他の事業											
	計画外で独自に実施した事業											
③評価方法	宮古島市まち・ひと・しごと創生推進本部を開催し、中間目標値の実現状況に関する評価・検討を行う予定である。											
④中間評価の公表方法	宮古島市下水道課ホームページに掲載											
⑤計画全体の総合評価	本地域再生計画では、汚水処理施設整備推進交付金を活用した公共下水道及び浄化槽の整備を一体的に行うことにより、市民生活や観光客増加による汚水処理施設の処理能力の向上を目的としている。 なお、指標1の観光客数の増加については、処理場の第3池増設が完了しており、観光施設の立地促進、中心市街地を結ぶ道路沿道の土地利用促進の観点から、優先度の高い地区から管渠布設工事を実施し、観光客数の増加に繋がるよう引き続き地域再生計画の事業展開を図っていくものである。											
⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況					有りの場合その具体的内容						
	地域再生計画の見直し（有・無）					地域再計画内の整備量及び事業費と予算措置された額に乖離がある為。						
	令和8年度予算要望額への反映（有・無） 有りの場合の増減額 千円											
⑦今後の方針等に対する対応	●公共下水道 整備量及び事業費の見直し ・整備量 公共下水道 管渠整備 認定時253.3ha→見直し後25.03ha【228.27ha減】、L=50,600m→見直し後L=5,000m【45,600m減】 ・総事業費 認定時2,843,536千円→見直し1,957,397千円【886,139千円（うち交付金449,250千円）減】											